

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	% заверше	Названия ресурсов	Гр 14 Апр 19 Май 23 Июнь 28 Июл 01 Сен 06 Окт 10 Ноя 15 Дек 19																				
							С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П	
1	<b>Работы по регистрации кооператива и нового бухгалтера</b>	<b>95 дней</b>	<b>Ср 16.04.14</b>	<b>Вт 26.08.14</b>	<b>65%</b>																						
2	Регистрация нового председателя в кооперативе	30 дней	Ср 16.04.14	Вт 27.05.14	100%																						
3	внесение изменений в устав кооператива	15 дней	Ср 28.05.14	Вт 17.06.14	100%	Рожко Олег;Председатель																					
4	Перерегистрация устава	5 дней	Ср 18.06.14	Вт 24.06.14	100%	Председатель																					
5	Получить новые документы из налоговой	3 дней	Ср 18.06.14	Пт 20.06.14	100%	Председатель;Бухгалтер																					
6	Предварительная встреча нового и действующего бухгалтеров, знакомство с выполняемыми функциями	1 день	Вт 29.07.14	Вт 29.07.14	100%	Бухгалтер																					
7	Поездка в налоговую, банк и ФНС в связи со сменой бухгалтера	2 дней	Ср 30.07.14	Чт 31.07.14	100%	Бухгалтер																					
8	Тренировка работы нового бухгалтера	5 дней	Пт 01.08.14	Чт 07.08.14	100%	Бухгалтер																					
9	Новый бухгалтер вступает в должность	0 дней	Пн 11.08.14	Пн 11.08.14	100%	Бухгалтер																					
10	Работы с кешко по согласованию задолженностей	1 день	Ср 09.07.14	Ср 09.07.14	100%	Председатель;Ревизор																					
11	Работы по окончательному строительству водопровода и ограждению скважины окончены	34 дней	Чт 10.07.14	Вт 26.08.14	0%	Кишко																					
12	<b>Работы по ул. Полевая и Первомайская</b>	<b>121 дней?</b>	<b>Пт 04.07.14</b>	<b>Пт 19.12.14</b>	<b>28%</b>																						
13	Проведение собрания на ул. Полевая и первомайская	1 день	Пт 04.07.14	Пн 07.07.14	100%	Председатель																					
14	поездка на компанию Газагромонтаж	1 день	Пн 14.07.14	Пн 14.07.14	100%	Председатель																					
15	Проведение собрания на ул. Полевая и первомайская	1 день	Чт 17.07.14	Чт 17.07.14	100%	Председатель;Ревизор																					
16	Расчет с организацией Газагромонтаж по задолженностям	12 дней	Пт 18.07.14	Пн 04.08.14	100%	Бухгалтер;Председатель																					

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	% заверше	Названия ресурсов	Гр 14 Апр 19 Май 23 Июнь 28 Июл 01 Сен 06 Окт 10 Ноя 15 Дек 19												
							С	Ч	П	С	В	П	В	С	Ч	П	С	В	П
17	Сбор дополнительных денег с ул. Первополевая окончание строительства	10 дней	Пн 25.08.14	Пт 05.09.14	80%	Бухгалтер;Председатель													
18	Окончание работ по строительству газа на ул. Полевая и Первомайская	65 дней	Пн 08.09.14	Пт 05.12.14	0%	БелГазАгроМонтаж;Председатель													
19	Газ на ул. Первополевая построен	0 дней	Пт 05.12.14	Пт 05.12.14	0%	БелГазАгроМонтаж													
20	Организация выхода из кооператива ул. ПолеваяПервомайская	10 дней	Пн 08.12.14	Пт 19.12.14	0%	Председатель													
21	Поездка в Минскэнерго	1 день	Пн 25.08.14	Пн 25.08.14	100%	Председатель													
22	Перекинуть деньги от Стаселько на правильный р/с	1 день	Пн 25.08.14	Пн 25.08.14	100%	Бухгалтер													
23	Сделать геологию по левому массиву	4 дней	Вт 12.08.14	Пт 15.08.14	100%	Спарнюк Павел													
24	Забрать акт выполненных работ по Геологии у исполнителя (Спарнюк Павла)	1 день?	Пн 18.08.14	Пн 18.08.14	100%	Председатель													
25	<b>Работы по ГАЗУ</b>	<b>107 дней</b>	<b>Ср 30.07.14</b>	<b>Чт 25.12.14</b>	<b>53%</b>														
26	Отправка проекта газа среднего давления по Городище на согласование в Гос Органы	5 дней	Пн 18.08.14	Пт 22.08.14	100%	Вольха													
27	Встреча с жителями д. Богушева	1 день	Пн 25.08.14	Пн 25.08.14	100%	Председатель													
28	Сделать Геодезию по Богушева	5 дней	Пн 25.08.14	Пт 29.08.14	100%	Спарнюк Павел													
29	Довести проект газа среднего давления по Богушева	5 дней	Пн 01.09.14	Пт 05.09.14	100%	Вольха;Председатель													
30	Отправка проекта газа среднего давления по Богушевана согласование в Гос Органы	5 дней	Пн 08.09.14	Пт 12.09.14	100%	Вольха													
31	Подписать договор на экспертизу газа для Городище	1 день	Ср 27.08.14	Ср 27.08.14	100%	Вольха;Председатель													
32	Экспертиза проекта газа среднего давления по Городище	10 дней	Чт 28.08.14	Ср 10.09.14	100%	Вольха													

